

ELEMENTEN		CONDITIEBEPALING - Uitwerking opdracht-								
Element	Omschrijving	Gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Bij meerdere gebreken, par. 5.2 situatie 3				Conditie
code			Ernstig - Serieus - Gering	1 - 2 - 3	(%)	Deel- conditie bij 100% Omvang	Correctie Factor Tabel B.1	Correctie Omvang Berekenen	Conditie- herleiding Tabel B.2	CVO
471110	Dakafwerking 100m2	Vuil/aanslag (zie opm.)	G	4	75%					
		Afschot onvoldoende	S	2	75	4	1,30	97,50	1,305	4
		Craquelévorming (zie opm.)								
		Blazen/plooiën	S	3	10	5	1,70	17,00		
		Lekkage	E	3	1	6	2,00	2,00		
		Restgedeelte (geen gebrek)			14	1	1,00	14,00		
					100%					
ELEMENTEN		CONDITIEBEPALING - Uitwerking opdracht-								
Element	Omschrijving	Gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Bij meerdere gebreken, par. 5.2 situatie 3				Conditie
577140	Luchtbehandelingskast (exclusief bevochtiging!)	Corrosie (aan profielen)	E	2	6	5	1,70	10,20	1,144	3
		Beschadiging inwendige kastisolatie	S	3	6	5	1,70	10,20		
		Verval	G	3	20	4	1,30	26,00		
		Restgedeelte (geen gebrek)			68	1	1,00	68,00		
					100%					